

# 工程建设简报

第四期

基建处（工程建设指挥部）

2018年07月04日

---


## 本期要目

- 良乡校区西院主要建设项目全面进入二次结构施工期

## 一、工作进展

### (一) 大型建设项目

西院公共教学楼和公共教学部项目 (B2、B3): 该项目二次结构部分首层砌筑已基本完成, 二层砌筑完成 30%, 南楼挑檐及花架梁柱已全部浇筑完成, 报告厅模板已基本完成拆除; 本月计划完成地上部分二次结构砌筑; 地下部分完成地面混凝土垫层浇筑, 二次结构墙体砌筑完成至 70%。



首层二次结构砌筑



报告厅拆模



报告厅外观



地下部分施工

西院管理学院楼及人文学院楼项目 (B4、B5): 该项目二次结构部分首层砌筑已基本完成, 二、三层砌筑完成 85%, 四层砌筑完成 45%; 地下室土方回填已全部完成, 同时已展开屋顶女儿墙

砌筑工作，计划下个月完成整体二层结构砌筑施工及屋面防水施工。



二层结构墙砌筑




屋顶施工



地下室施工

西院食堂项目（B9）：该项目二次结构砌筑已全部完成，屋面找平层、一层地面垫层、二层抹灰、地下室汽车坡道结构均已完工，计划下个月完成地下室二次结构砌筑、垫层施工以及屋面防水作业，外墙保温施工完成 50%。





### 地面垫层施工

### 汽车坡道入口

西院市政及道路管网：该项目西区五路 ko+200~ko+380 段路床填方，雨污水管线，压力管线，热力管线安装及辅助设施，西区六路完成雨污水管线，消防管线及配套设施，西区环路完成 ko+000~ko+140.ko+460~ko+680 段路床填方，雨污水管线，压力管线及辅助设施，西区 11 路完成路床填方，完成 8#.9#化粪池各一个；下月计划：西区一路完成 ko+580~ko+500 段雨污水安装，13#化粪池施工，压力水施工，西区五路完成以施工路面所有管线回填及路床施工，西区环路完成以施工路面所有管线回填及路床施工，西区六路完成整体路床施工。



修挖道路



平整道路



### 压力管线铺设

西院宿舍项目（B11）：该项目6月29日上午通过资审的施工单位和监理单位进行开标，计划七月中旬施工单位进场展开施工建设。

东院科研综合实验楼项目（A15）：该项目6月25日已完成控制价及清单的编制工作，并已将相关资料转交资产处，所有前期准备工作均按时间节点平稳推进。

### （二）小型建设项目

东院南大门建设项目：该项目已完成大门位置北移后的整体管线改移施工，现独立柱基础钢筋已开始绑扎，模板已开始支立，计划下个月完成整体结构施工。

东院绿化景观提升项目：该项目目前中心区及教学楼内铺装已全部完成，景观灯和灭蚊灯等灯具已全部安装完成，中心区月季花及新疆杨等乔灌木已完成全部栽植，剩余杏梅、美人梅等乔灌木下月初可完成全部栽植工作，下月中旬所有绿化提升工作可全面完工。



已完成绿植栽种

## 二、下步工作安排

一是继续做好待建项目的前期准备工作。**东院科研综合实验楼项目**控制价及清单编制工作均已全部完成，并已将相关资料转交资产处，现已进入施工、监理招标阶段，我们要求设计部门认真检查图纸，保证招标图纸准确性，督促清单编制公司核准各项数据，确保清单描述全面；**西院宿舍项目**现已完成招标工作，进入清标和合同签订阶段，我们抓紧对待建项目施工现场周边环境进行分析论证，完善“三通一平”，确保施工单位进场后项目的顺利展开。

二是持续做好季节性、气候性阶段施工，确保各项目平稳推进。目前已进入暑期施工，高温、雷雨天气变化莫测，各施工项目交错作业，各项安全管理甚是重要。我们督促各施工单位在抓好施工生产的同时，必须做好各项安全管理，保证黄金施工期建设任务的平稳推进。

主题词：工程建设 简报

---

报送：校领导、财务处、审计处、纪委监察处、教务处、  
资产管理处、后勤处、保卫处、管理学院、人文学院  
信息中心

---

承办单位：基建处（工程建设指挥部）

---