

工程建设简报

第十期

基建处（工程建设指挥部）

2019年04月03日

本期要目

- 学校各在建项目平稳推进
- 良乡校区东院科研综合实验楼项目举行封顶仪式

一、良乡校区东院科研综合实验楼项目举行封顶仪式

2019年3月27日上午东院科研综合实验楼项目完成主体结构封顶。校长徐安龙，党委副书记靳琦，副校长张丽，党委副书记、副校长翟双庆，副校长王伟，副校长王耀献，校长助理闫振凡，党校办、科技处、财务处、审计处、后勤处、保卫处、信息中心、中医学院、中药学院、生命科学学院、中医药研究院领导及学校教师学生代表参加了封顶仪式。封顶仪式由基建处副处长崔丽娟主持。现该项目现已进入二次结构施工阶段。



封顶仪式现场剪影



二、工作进展

(一) 大型建设项目

西院宿舍项目 (B11): 该项目已于 2019 年 1 月 29 日顺利完成南楼主体结构封顶, 现南楼部分二次结构施工已完成至七层, 北楼部分主体结构呈台阶状完成至八层。本月计划南楼整体二次结构全部完成, 北楼完成主体结构封顶。



二次结构墙砌筑



二次结构柱封模



北楼主体钢筋柱绑扎



北楼主体顶板钢筋绑扎

西院锅炉房项目 (B18): 该项目已于 2019 年 1 月 14 日完成主体结构封顶, 现楼内二次结构砌筑已完成 70%, 设备基础已完成浇筑, 本月计划二次结构及屋面施工全部完成, 中下旬锅炉设备进

场并展开管线敷设和安装。



二次结构墙砌筑



二次结构柱筋绑扎



基础土方回填



锅炉设备基础支模

西院市政及道路管网：该项目停车场三路、西区二路、西区环路 KO+240-KO+480 段路床的反挖渣土、换填土、平整、碾压完成；停车场三路、西区二路、西区环路 KO+140-KO+480 段、西区一路 KO+520-KO+580 段首层二灰摊铺、碾压完成，西区五路路缘石、步道砖铺装完成 50%，强弱电过街管预埋、雨水收集口的砌筑、管线安装完成，压力管线打压、检修工作完成；本月计划西区二路 KO+000-KO+363.36 段完成路缘石安装，西区环路 KO+140-KO+480 段完成路缘石、步道砖安装完成，停车场三路

路缘石安装完成，强弱电管线安装完成；十一号路压力水、雨污水管线收尾、平整、碾压路床完成 80%，B9 周边完成具备施工条件路段的压力水、污水管线及路床。



西二路换填土施工



二灰层铺设碾压



西区一路地貌



强弱电管线铺设

(二) 改造项目

学六楼和基础医学院楼加固改造项目: 该项目 2019 年 1 月 23 日完成开标，北京中煤建设集团工程有限公司中标，2019 年 2 月 27 日举行开工仪式并正式展开工程建设，现室内水电暖设施拆除已全部完成，室内墙地顶抹灰层清除完成，学六楼已完成基础开挖，

基础医学院楼已完成楼梯剔槽，本月计划两楼基础加固、回填土、外脚手架搭设全部完成。



基础医学院楼主体拆除



屋顶碳纤维加固



学六楼基础清槽



走廊地面剔槽

二、下一步工作安排

一是紧盯施工环节，加强安全生产和质量监督。目前，所有在施项目进展顺利，进入全面建设黄金时期。为确保各项目安全生产、施工工艺、材料质量，我们将采取质监人员进驻现场、监理旁站等方式，紧盯高空作业、各类施工机械检测、关键在施部位重点施工程序报验和材料进场等容易出现问题的环节，持续抓好工程建设安全生产和质量监督检验工作。

二是做好良乡校区西院已完工项目的验收工作。目前良乡校区西院公共教学楼和公共教学部（B2、B3）、管理学院楼及人文学院楼（B4、B5）、西院食堂（B9）三个项目均已基本具备四方验收条件，我们将督促施工单位抓紧完成室外附属工程收尾及预验收问题整改，并配合相关业务部门及使用单位抓紧做好正式投入使用前的准备工作，完善未尽事宜，为本月三个项目四方验收及后续搬家准备奠定坚实的基础。

三是做好待建项目的前期准备工作。西院燃气项目现已进入进场施工准备阶段，正在流转图纸审批和技术交底等各项流程，我们将督促施工单位抓紧完善网上审批手续，尽快组织好技术交底，材料购置工作，确保项目尽快进场并顺利展开建设。

主题词：工程建设 简报

报送：校领导、财务处、审计处、纪委监察处、教务处、
资产管理处、后勤处、保卫处、管理学院、人文学院
信息中心

承办单位：基建处（工程建设指挥部）
