

工程建设简报

第九期

基建处（工程建设指挥部）

2019年01月09日

本期要目

- 工程建设指挥部组织对各建设项目进行元旦节前安全联检
- 良乡校区西院东大门全面竣工，举行开门仪式
- 良乡校区各建设项目冬施阶段平稳推进

一、工程建设指挥部组织对各建设项目进行元旦节前安全联检


12月29日上午，良乡校区工程建设指挥部组织各建设项目甲方代表、工程师以及基建处相关人员对良乡校区各在施项目现场、工人宿舍和食堂，就安全文明施工、冬季施工、现场管理等情况进行了综合检查并提出以下要求：**一是**针对北京高校发生安全事故情况，各施工单位要充分重视，举一反三，进一步加强安全管理，做好各项应急方案，落实安全措施，排查安全隐患；**二是**各项目在保证施工质量的前提下，要严格执行施工计划，并做好农民工劳务报酬支付工作，防止不良群体事件发生；**三是**监理单位要加强责任心，把各项目冬施措施、设备材料准备使用等情况进行重点检查，确保施工质量。校长助理闫振凡，基建处副处长张衍泽、崔丽娟参加了此次检查工作。



安全联检剪影

二、良乡校区西院东大门全面竣工，举行开门仪式

校区西院东大门 2019 年 1 月 2 日举行了开门仪式，该项目于 2018 年 10 月 23 日开工，12 月 24 日完工，施工面积 500 m²，开门仪式当天，我校党委书记谷晓红，校长徐安龙，副校长陶晓华，相关部处领导及各学院学生代表参加了该仪式，仪式由校长助理闫振凡主持，谷晓红书记，徐安龙校长亲自为校区西院东大门揭幕。



揭牌仪式剪影

三、工作进展

(一) 大型建设项目

西院公共教学楼和公共教学部项目 (B2、B3): 该项目上月 VRV 空调安装完成 50%，上人屋面防滑地砖粘贴全部完成，室内地胶完成 40%，木门安装全部完成，室外铺装灰土垫层施工完成，排水沟施工完成 60%，待室外附属工程全部完成后，一并组织预验收工作。



室外小市政施工



室内地胶铺设



走廊地胶铺设

西院管理学院楼及人文学院楼项目 (B4、B5): 该项目上月室内吊顶安装完成，散热器、灯具及木门全部安装完成，VRV 空调调

试完成，地胶完成 10%，室外铺装混凝土垫层施工完成，待室外附属工程全部完成后，一并组织预验收工作。



室外小市政施工



VRV 空调调试



走廊吊顶安装完成

西院市政及道路管网：该项目上月西五路步道垫层完成 50%，西六路步道铺设完成 95%，西环路步道铺砖完成 30%，西环、西五、西六路步道路缘石安装全部完成，强、弱电井，管线及路灯底座安装全部完成，管理学院、人文学院段雨水管线完成 70%，西院公共教学楼、公共教学部段雨污水管线全部完成；本月计划完成西区环路 K0+160+440 段路面平整碾压及管理学院、人文学院段西南侧给水、中水、雨水管线施工。



道面平整碾压



步道基础施工



污水管道安装



污水井口砌筑

西院宿舍项目（B11）：该项目南楼已完成整体七层，局部八层主体结构施工；北楼三段完成三层主体结构施工，基础五段已突破正负零临界面；本月计划南楼主体结构封顶，北楼整体完成至五层，并做好春节前项目停工前准备工作。



钢筋绑扎施工



梁柱钢筋施工



柱钢筋绑扎施工

地下室模板拆除

东院科研综合实验楼项目（A15）：该项目目前一段三层顶板钢筋绑扎完成，二段三层模板安装全部完成，顶板钢筋绑扎完成 60%，三段三层框架柱钢筋绑扎完成，三层顶板支模完成 45%，月中旬可完成三层整体施工，力争春节前整体结构封顶。



二层顶板支模



二层顶板钢筋绑扎



柱钢筋调整

塔吊施工作业

西院锅炉房项目 (B18): 该项目上月已完成整体二层结构施工, 下月计划完成主体封顶, 并做好春节前项目停工准备工作。



二层顶板钢筋绑扎



预应力梁施工



二层顶板保温覆盖



后场材料加工

西院供电: 该项目目前高低压敷设已全部完成, B23、B45、B9三个项目配电室已正式发电。

四、下步工作安排

一是以良乡校区建设为主体，兼顾做好和平街校区部分工程建设把控。西院锅炉设备采购项目、西院燃气项目已完成招标工作，施工单位已明确，并已做好进场施工前的各项准备工作；和平街学六楼和基础医学院楼加固改造项目监理单位已明确，施工单位也已完成资审，进入正式招标准备阶段，春节前完成招标。2019年，基建处在抓好良乡校区各项目建设进度和质量的同时，也将做好和平街校区部分建设项目的推进工作，真正做到平衡兼顾、合理统筹。

二是齐心协力保进度，打好春节前项目推进攻坚战。学校良乡校区各建设项目在冬施阶段，平稳推进，已基本完成2018年施工进度计划，2019年春节在即，工程建设指挥部全体人员，将继续已饱满的热情，与施工单位一起，坚守奋战在校区建设第一线，重整行装再出发，打好春节前施工进度的最后一战，为春季复工争取更多的建设时间。

主题词：工程建设 简报

报送：校领导、财务处、审计处、纪委监察处、教务处、

资产管理处、后勤处、保卫处、管理学院、人文学院
信息中心

承办单位：基建处（工程建设指挥部）
